

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku Ostratice

Hermann SK, spol. s r.o. Tovarníky

P.č.	Práce	Termín			
		1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac
1	Zemné práce	■			
2	Zakladanie	■			
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		■	■	
5	Komunikácie		■	■	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		■	■	■
9	Ostatné konštrukcie a búracie práce	■	■		
99	Presun hmôt HSV	■	■	■	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	■	■		
721	Zdravotechnika, vnútorná kanalizácia		■	■	
725	Zdravotechnika, zariadenie predmety			■	■
762	Konštrukcie tesárske		■	■	
764	Konštrukcie klampiarske			■	■
765	Konštrukcie, krytiny tvrdé			■	■
766	Konštrukcie stolárske			■	■
771	Podlahy z dlaždíc		■	■	
781	Dokončovacie práce				■
783	Dokončovacie práce nátery				■
	Termín začatia: do 7 dní od prevzatia staveniska				
	Termín ukončenie: do 4 mesiacov od začatia prác				